

Số: /TB-UBND

Đức Phổ, ngày tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đỗ Tâm Hiền, Chủ tịch UBND thị xã tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện các Dự án: Hồ chứa nước Bàu Đen, Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến sông Rớ)

Ngày 06/9/2023, đồng chí Đỗ Tâm Hiền, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì kiểm tra tiến độ thực hiện các Dự án: Hồ chứa nước Bàu Đen, Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến sông Rớ). Tham dự buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã (*Chủ đầu tư*).

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của Chủ đầu tư, các thành phần có liên quan về tiến độ thực hiện các Dự án, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đối với Dự án Hồ chứa nước Bàu Đen:

a) **Đánh giá tiến độ thực hiện:** Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 93% giá trị hợp đồng, chậm tiến độ so với tiến độ đã được phê duyệt.

b) Các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian đến:

- Đối với trường hợp bà Võ Thị Hoa:

+ Giao UBND xã Phổ Cường: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thi công đối với phần diện tích đất do UBND xã quản lý và lấy ý kiến: Công an thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch,...; hoàn chỉnh kế hoạch và tổ chức hỗ trợ thi công **trước ngày 15/9/2023**; Trường hợp chậm trễ, Chủ tịch UBND xã Phổ Cường chịu trách nhiệm trước UBND thị xã.

+ Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương có ý kiến đối với kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ (nếu có) cho UBND xã Phổ Cường theo quy định.

- Chủ đầu tư:

+ Chỉ đạo đơn vị thi công xây dựng kế hoạch thi công; phối hợp với UBND xã Phổ Cường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự đối với trường hợp bà Võ Thị Hoa.

+ Chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại, đảm bảo hoàn thành Dự án trong tháng 9 năm 2023.

+ Tổ chức nghiệm thu, quyết toán, bàn giao đưa vào sử dụng công trình, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư công

và các quy định pháp luật chuyên ngành.

2. Đối với Dự án Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến sông Ró):

a) Đánh giá tiến độ thực hiện: Dự án đã được UBND thị xã tổ chức họp trực báo tiến độ và giải quyết các vướng mắc nhiều lần, đơn đốc Chủ đầu tư tổ chức khẩn trương chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng yêu cầu giải ngân, tuy nhiên đến nay, công trình chỉ mới hoàn thành khoảng 31,3% khối lượng hợp đồng, chậm so với tiến độ chỉ đạo của UBND thị xã, trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

b) Các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian đến:

- *Đối với Chủ đầu tư:*

+ Chỉ đạo, đơn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời tăng cường nhân công, máy móc, thiết bị, tập kết vật tư trên công trường để đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian đến. Quá trình thực hiện Dự án, thường xuyên kiểm tra thiết kế, dự toán kịp thời điều chỉnh để phát huy hiệu quả dự án và thực hiện đảm bảo đúng quy định về đầu tư xây dựng cơ bản.

+ Đối với công tác tái định cư: Khẩn trương thực hiện các thủ tục theo quy định để bố trí tái định cư cho phù hợp; hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong năm 2023.

+ Xây dựng phương án đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn được chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023.

- *Đối với các Nhà thầu thi công:* Thực hiện nghiêm hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư; xây dựng tiến độ, phương án thi công, tăng cường nhân công, máy, thiết bị thi công, để đẩy nhanh tiến độ theo đúng cam kết của các nhà thầu thi công.

3. Chủ đầu tư

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước trong giai đoạn xây dựng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; đơn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hoàn thành công trình.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình trước mùa mưa lũ năm 2023. Trường hợp, công trình có thời gian thực hiện được cấp thẩm quyền phê duyệt sau năm 2023 thì phải có phương án cụ thể để đảm bảo an toàn khi có lũ, bão.

- Chịu trách nhiệm toàn diện về chấp hành pháp luật trong đầu tư công, quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình theo quy định hiện hành.

Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã Võ Minh Vương phụ trách, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành.

Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã, yêu cầu các

cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Thị ủy (*báo cáo*);
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Công an thị xã;
- Thanh tra thị xã;
- Các phòng: Tài nguyên và Môi trường,
Quản lý đô thị, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch;
- UBND xã Phổ Cường;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- CVVP_(Th,Q);
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trương Ánh Dương