

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn giải quyết
khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự án Khu dân cư
Thương mại kết hợp chợ Sa Huỳnh**

Ngày 16/3/2013, tại Phòng họp UBND xã Phổ Thạnh, UBND huyện tổ chức cuộc họp bàn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc kiểm kê đền bù thực hiện Dự án Khu dân cư - Thương mại kết hợp chợ Sa Huỳnh ở xã Phổ Thạnh. Tham dự cuộc họp có Đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối, Thủ trưởng các cơ quan liên quan: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, toàn Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phổ Thạnh, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã, đại diện Chủ đầu tư dự án.

Sau khi nghe Trung tâm phát triển quỹ đất huyện báo cáo kết quả kiểm kê, lên bảng kê các hộ nằm trong dự án (giai đoạn 1). Công ty Cổ phần Giao Thủy (chủ đầu tư) báo cáo sự quyết tâm đầu tư dự án nói trên; Ủy ban nhân dân xã Phổ Thạnh kiến nghị, đề nghị Chủ dự án quan tâm hỗ trợ thêm nguồn kinh phí ngoài kinh phí đền bù công trình sân vận động để xã đủ điều kiện xây dựng sân vận động mới đúng quy chuẩn.

Hội nghị đã nghe các cơ quan, đại biểu tham dự cuộc họp đã đánh giá phân tích và đề ra hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng để xúc tiến khởi công xây dựng dự án (giai đoạn 1) vào đầu tháng 6/2013.

Qua ý kiến tham gia của đại biểu và căn cứ các qui định hiện hành của Nhà nước về hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận và giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng của huyện và UBND xã Phổ Thạnh, Công ty Cổ phần Giao Thủy (chủ dự án) có kế hoạch tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

1. Giao nhiệm vụ cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện nghiêm túc thực hiện hợp đồng đã ký với Công ty Cổ phần Giao Thủy (chủ dự án) xúc tiến nhanh việc phối hợp với các phòng chức năng của huyện, UBND xã Phổ Thạnh để kiểm kê áp giá bồi thường dự án (giai đoạn 1) kể cả việc bồi thường mặt bằng để xây dựng sân vận động mới theo qui hoạch đưa vào phương án bồi thường đúng theo qui định của Nhà nước (trước ngày 20/4/2013).

- Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện tiếp nhận phương án thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt trước ngày 30/4/2013 để trả tiền cho dân.

2. Đối với việc xây dựng sân vận động mới, UBND huyện giao cho Chủ đầu tư Dự án và UBND xã Phổ Thạnh thỏa thuận thống nhất phân công đề xuất xác định chủ đầu tư dự án. Chủ đầu tư chú ý: Xác định xây dựng sân vận động mới phải đảm bảo đúng qui hoạch và lập các thủ tục xin chủ trương và lập dự án sân vận động mới trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/5/2013.

3. Các cơ quan liên quan:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp nhận Tờ trình xin chủ trương đầu tư xây dựng sân vận động, phòng dự thảo Tờ trình xin chủ trương thỏa thuận bổ sung danh mục đầu tư dự án đúng quy định.

- Phòng Tài nguyên - Môi trường: Hướng dẫn xã lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền về việc thu hồi diện tích đất trong sân vận động mới.

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Thường xuyên kiểm tra theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND xã Phổ Thạnh thực hiện tốt kết luận này.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND xã Phổ Thạnh theo chức năng của mình tập trung đúng mức giải quyết các vướng mắc để dự án khu dân cư thương mại kết hợp chợ Sa Huỳnh khởi công vào tháng 6/2013.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND & UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của đ/c Lê Văn Mùi - Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chu đáo./.

Nơi nhận:

- TVHU, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- UBND xã Phổ Thạnh;
- Công ty CP Giao Thủy;
- Chánh, Phó Văn phòng;
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Sáu