

Số: /KL-HĐND

Đức Phố, ngày tháng năm 2023

KẾT LUẬN
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ ĐỨC PHỐ
về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đã có
Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2023, Thường trực HĐND thị xã ban hành Quyết định số 14/QĐ-HĐND ngày 28/02/2023 về việc thành lập Đoàn giám sát để giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đã có Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư. Đoàn giám sát Thường trực HĐND thị xã đã tiến hành khảo sát thực tế một số dự án và làm việc trực tiếp với UBND thị xã và đã có Báo cáo kết quả giám sát số 99/BC-HĐND ngày 12/7/2023. Trên cơ sở Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát Thường trực HĐND thị xã; Thường trực HĐND thị xã thống nhất đánh giá, kết luận như sau:

1. Thống nhất kết quả giám sát của Đoàn giám sát Thường trực HĐND thị xã tại Báo cáo số 99/BC-HĐND ngày 12/7/2023.

2. Thường trực HĐND thị xã ghi nhận những nỗ lực của UBND thị xã trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đã có Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư. Việc đầu tư các dự án cơ bản đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công, từng bước khắc phục được tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư. Công tác giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản được tiến hành ngay từ đầu năm nên tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị được Ủy ban nhân dân thị xã giao làm chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện theo kế hoạch; thường xuyên tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án ở ngoài thực địa để đôn đốc, nhắc nhở đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Chủ đầu tư quan tâm đến tiến độ thi công, lập kế hoạch tiến độ thực hiện, lên phiếu giá thanh toán nên công tác giải ngân vốn đạt tích cực so với kế hoạch vốn được giao.

a) Tổng số công trình trong danh mục kế hoạch đầu tư công có quyết định chủ trương đầu tư là 71 công trình (Phụ lục tổng hợp đính kèm). Trong đó:

- 46 công trình đã triển khai thực hiện từ năm 2021 đến 2023 với tổng mức đầu tư là 1.119.010 triệu đồng, tổng kế hoạch vốn đã bố trí (2021-2023) là 611.805 triệu đồng, đã giải ngân đến thời điểm 20/3/2023 là 318.352 triệu đồng, đạt 52 % so với kế hoạch (*Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm*)

+ 14 công trình đã hoàn thành quyết toán, thanh toán và đưa vào sử dụng: Tổng giá trị đã quyết toán: 93.938 triệu đồng; Đã giải ngân: 84.041 triệu đồng (*Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm*)

Trong đó có 4 công trình đã hoàn thành, đã quyết toán nhưng còn nợ với số tiền 1.302 triệu đồng, cụ thể: Tổng giá trị đã quyết toán: 26.538 triệu đồng; Kế

hoạch vốn đã bố trí: 25.236 triệu đồng; Đã giải ngân: 18.236 triệu đồng; Tổng số còn nợ: 1.302 triệu đồng (*Chi tiết theo Phụ lục 3 đính kèm*)

+ 03 công trình đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán: Tổng giá trị nghiệm thu: 33.112 triệu đồng; Tổng giá trị thanh toán: 29.612 triệu đồng (*Chi tiết theo Phụ lục 4 đính kèm*)

+ 24 công trình đang thi công: Khối lượng hoàn thành: 123.993 triệu đồng; Đã giải ngân: 204.700 triệu đồng (*Chi tiết theo Phụ lục 5 đính kèm*).

+ 05 công trình đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư (*Chi tiết theo Phụ lục 6 đính kèm*).

- 25 công trình chưa triển khai thực hiện (*Chi tiết theo Phụ lục 7 đính kèm*)

b) Công trình chưa có chủ trương đầu tư: Công trình Kè chống sạt lở bờ điểm của sông Trà Câu và sông Thoa chưa có quyết định chủ trương đầu tư. Lý do: Công trình này có tổng mức đầu tư lớn (120 tỷ đồng), vượt khả năng cân đối của ngân sách thị xã, phải xin hỗ trợ từ ngân sách cấp trên. Tuy nhiên, đến nay chưa có văn bản hỗ trợ vốn từ ngân sách cấp trên nên chưa đủ điều kiện để phê duyệt chủ trương.

3. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau: Công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chậm, kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án; Các dự án bị vướng mắc thời gian trước đây để kéo dài, **nhiều năm** chưa được giải quyết; **Công tác khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi có lúc chưa đảm bảo;** Nhiều công trình còn chậm tiến độ thi công; **tỷ lệ giải ngân chưa cao; có công trình đã hoàn thành quyết toán nhưng còn nợ; Một số** công trình đã bố trí vốn, khởi công năm 2023 nhưng đang hoàn thiện hồ sơ, chưa làm thủ tục thu hồi đất, giao đất; **Việc quản lý, khai thác, vận hành dự án có lúc còn hạn chế.**

4. Thường trực HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

a) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đảm bảo các thủ tục thanh quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành (03 công trình), bố trí vốn trả nợ các công trình đã quyết toán nhưng còn nợ (04 công trình).

b) Chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, sớm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án trên địa bàn thị xã đã kéo dài nhiều năm ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân và triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án.

c) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị liên quan khi thực hiện cần sớm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục các dự án, phối hợp thẩm định chặt chẽ hồ sơ đầu tư; hạn chế việc điều chỉnh dự án nhiều lần.

d) Xem xét, đánh giá, bố trí nguồn vốn thực hiện dự án cho phù hợp, nhất là nguồn thu từ quỹ đất, tránh để nợ đọng kéo dài.

đ) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai thực

hiện lập, thẩm định hồ sơ đầu tư dự án, hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

e) Tăng cường công tác phối hợp các Sở, ban, ngành trong quá trình triển khai; hoàn thiện các thủ tục hồ sơ liên quan và tổ chức thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn thị xã.

g) Nghiên cứu giải pháp, phương án để đề xuất cấp thẩm quyền hỗ trợ tháo gỡ các dự án bị vướng mắc kéo dài nhiều năm trên địa bàn thị xã.

h) Xem xét sự cần thiết, sự phù hợp và khả năng cân đối nguồn vốn để rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 theo hướng khả thi, hiệu quả.

i) Thường xuyên kiểm tra, phối hợp trong thực hiện dự án đảm bảo các dự án được đầu tư, giải ngân theo tiến độ quy định, báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền hỗ trợ giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong thực hiện dự án.

k) Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc triển khai thực hiện dự án của các nhà đầu tư trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện của chủ đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thị xã để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất phương án xử lý theo quy định.

5. Tổ chức thực hiện

a) Trên cơ sở Kết luận này, đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực HĐND thị xã để tổng hợp trình kỳ họp thường lệ HĐND thị xã cuối năm 2023.

b) Thường trực HĐND thị xã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã, các Ban HĐND thị xã, Tổ đại biểu HĐND thị xã, đại biểu HĐND thị xã theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Kết luận này./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- TT Thị ủy;
- TT HĐND thị xã;
- UBND, UBMTTQVN thị xã;
- Các Ban HĐND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc thị xã;
- Văn phòng HĐND và UBND thị xã;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, phường;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Kiều

