

Số: 224/TB-UBND

Đức Phồ, ngày 23 tháng 6 năm 2014

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Em – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Đức Phồ

Ngày 21/06/2014, UBND huyện tổ chức cuộc họp giao ban tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Đức Phồ, do đồng chí Trần Em – Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì. Thành phần tham dự cuộc họp đại diện Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng công trình giao thông – thuộc Sở Giao thông vận tải (gọi tắt là Ban quản lý các dự án), Công ty TNHH BOT Thiên Tân – Thành An, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị huyện: Văn phòng Huyện ủy, các Hội, Đoàn thể huyện, Văn phòng HĐND và UBND, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng; Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính – xây dựng các xã: Phồ Thuận, Phồ Văn, Phồ Ninh, Phồ Cường, Phồ Khánh, Phồ Thạnh, Phồ Châu.

Sau khi nghe các đại biểu dự họp báo cáo các vấn đề liên quan; phát biểu tham gia, đề xuất và thống nhất của tất cả các thành viên dự họp, đồng chí Trần Em – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Đối với đoạn BOT:

1.1 Giao Trung PTQĐ tỉnh:

- Đo xác định mốc và vạch sơn phạm vi GPMB tại hai xã Phồ Văn, Phồ Ninh xong trước 17 giờ ngày 21/6/2014; Phồ Thuận trong ngày 23/6/2014.

- Nhanh chóng trình hai phương án bồi thường chi trả tiền của xã Phồ Văn và Phồ Ninh cho phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định trước ngày 23/6/2014.

1.2. Yêu cầu phòng Tài nguyên – Môi trường thẩm định trình UBND huyện ký trước ngày 25/6/2014 đối với phương án tái định cư đoạn BOT.

1.3. Công ty TNHH BOT Thiên Tân – Thành An hoàn chỉnh hồ sơ thu hồi đất, gửi phòng Tài nguyên – Môi trường thẩm định trình UBND huyện ký trước ngày 25/6/2014.

1.4. Trung tâm PTQĐ huyện:

- Nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt và ký kết hợp đồng với các đơn vị thi công 7 khu tái định cư và thường xuyên kiểm tra tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức bốc thăm ở 7 khu này trước 30/6/2014.

1.5. Giao UBND các xã: Phổ Thuận, Phổ Văn, Phổ Ninh chỉ đạo các cán bộ công chức chuyên môn giúp việc cho Chủ tịch, các phó Chủ tịch hoàn thành sớm việc xác nhận nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng nhà trước ngày 22/6/2014.

- Phối hợp với Đảng ủy, hội đoàn thể, mặt trận, chi bộ thôn vận động số hộ chưa nhận tiền đền bù nhận tiền và tháo dỡ nhà cửa bàn giao mặt bằng.

- Riêng UBND xã Phổ Thuận trong hai ngày 21-22/6/2014 UBND xã mời các hộ có đơn yêu cầu để giải thích.

2. Đối với đoạn Trái phiếu Chính phủ.

2.1. Đề nghị Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng công trình giao thông – thuộc Sở Giao thông vận tải:

- Chi trả tiền dứt điểm tại hai xã Phổ Khánh và Phổ Cường; rà soát số hộ tái định cư và lập phương án bồi thường cuối cùng gửi phòng Tài nguyên – Môi trường trình UBND huyện ký trước ngày 25/6/2014.

- Chỉ đạo cho các đơn vị đo đạc tiến hành kẻ vạch sơn tại bốn xã (Phổ Cường, Phổ Khánh, Phổ Thạnh, Phổ Châu), đồng thời bàn giao hồ sơ chính tuyến cho hai xã Phổ Thạnh, Phổ Châu.

2.2. Phòng Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm:

- Thẩm định tất cả các phương án mà Trung tâm PTQĐ huyện đã gửi trình UBND ký trong ngày 23/6/2014.

- Tập trung cao độ nhân lực hiện có của phòng để thẩm định trình UBND huyện ký Quyết định thu hồi đất và Quyết định chi trả tiền trước ngày 25/6/2014.

2.3. UBND các xã Phổ Cường, Phổ Khánh, Phổ Thạnh, Phổ Châu cần tập trung những nhiệm vụ sau:

- Rà soát toàn bộ các vụ việc còn lại, các trường hợp nào vướng tập trung giải quyết nguồn gốc đất, xây dựng nhà... giải quyết trước ngày 25/6/2014.

- Huy động lực lượng (Công an, xã đội, thanh niên, dân quân...) để giúp dân tháo dỡ nhà, vật kiến trúc...

- Thống kê số hộ giải phóng nhà không có chỗ ở báo cáo UBND huyện trước 25/6/2014.

Đề nghị Đảng ủy xã chỉ đạo các hội đoàn thể, chi bộ thôn tập trung tuyên truyền đến các hộ dân để nhận tiền và sớm bàn giao mặt bằng. Tổ chức làm việc với cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành và tháo gỡ trước.

3. Các đơn vị làm công tác bồi thường dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1: thống kê số nhà xây dựng từ tháng 10/2001 đến trước ngày 01/7/2004 và xây dựng sau ngày 01/7/2004; Báo cáo cho UBND huyện (qua phòng Tài nguyên – Môi trường) trước ngày 23/6/2014. Giao phòng Tài nguyên – Môi trường tổng hợp, dự thảo tờ trình xin cơ chế giải quyết của các Sở ngành và UBND tỉnh.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Trần Em – Phó Chủ tịch UBND huyện cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết và khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT HU, TT HĐND huyện;
- Các Sở, ngành tỉnh: GTVT, TT, TN-MT, TT PTQĐ tỉnh.
- UBMTTQVN huyện;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Ban TG, UBKT Huyện ủy;
- Các Hội, đoàn thể huyện;
- Các thành viên BCD dự án;
- BQL các DA DT&XD CTGT;
- Phòng, đơn vị: KT-HT, TN-MT, TT. PTQĐ, VP ĐKQSDĐ;
- TT. ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã liên quan;
- Chánh, P.Chánh VP;
- CVVP (Sang, Thành, Chiến);
- Lưu.VP.



**CHỦ TỊCH
VĂN PHÒNG**

Nguyễn Sáu

