

Số: 230 /BC-UBND

Minh Long, ngày 30 tháng 9 năm 2016

## BÁO CÁO

### Kết quả triển khai và tỉ lệ giải ngân vốn Chương trình 135 năm 2016 trên địa bàn huyện Minh Long

Thực hiện Công văn số 427/BDT-KHTH ngày 15/9/2016 của Ban Dân tộc tỉnh về việc đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn chương trình 135 năm 2016. UBND huyện báo cáo kết quả triển khai và giải ngân vốn Chương trình 135 năm 2016, cụ thể như sau:

#### I. Tình hình và kết quả thực hiện chương trình.

##### 1. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. (Có biểu chi tiết đính kèm)

+ Kế hoạch vốn giao : 1.255 triệu đồng.

+ Vốn đã phân bổ : 1.255 triệu đồng.

+ Tiến độ thực hiện: Các xã Long Hiệp, Long Mai, Long Môn, Thanh An đã được phê duyệt thuyết minh dự án và đang triển khai thực hiện. Xã Long Sơn đang xây dựng phương án cấp con giống. UBND huyện đã có văn bản số 482/UBND-VX ngày 23/9/2016 yêu cầu các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hợp phần thuộc Chương trình 135 năm 2016.

+ Kết quả giải ngân: 238.000.000 đồng, đạt 19,4% so với kế hoạch vốn giao.

- Đánh giá công tác thực hiện dự án: Qua thực hiện dự án đã tạo được chuyển biến về nhận thức và tập quán sản xuất của đồng bào theo hướng chuyên đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi; tạo điều kiện cho các hộ nghèo có cơ hội tiếp cận và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu; cung cấp công cụ sản xuất, vật tư, giống mới, tăng năng suất, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên một số mô hình về sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả chưa nhiều và chưa được nhân rộng. Công tác lập kế hoạch có sự tham gia của người dân còn hạn chế và thiếu chủ động, do đó một số nội dung triển khai không kịp thời vụ và nội dung đầu tư có nơi chưa thật phù hợp với nhu cầu người dân.

##### 2. Dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng CSHT. (Có biểu chi tiết đính kèm)

+ Kế hoạch vốn giao : 3.801 triệu đồng.

+ Vốn đã phân bổ : 3.801 triệu đồng.

+ Tiến độ thực hiện : Các xã vẫn đang triển khai thực hiện

+ Kết quả giải ngân: 2.929,499 triệu đồng. Đạt tỷ lệ 77% so với kế hoạch vốn giao.

- Đánh giá việc thực hiện dự án: Các hạng mục công trình đã đầu tư đúng theo danh mục quy định, ưu tiên những loại công trình có tác động trực tiếp đến phát triển sản xuất, phục vụ đời sống như: thủy lợi, trường học, điện, nước sinh hoạt... được đa số Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên, công tác quy hoạch, lập các thủ tục xây dựng các công trình hạ tầng mới đôi khi còn chậm, chưa đảm bảo thủ tục quy định; việc huy động các nguồn lực khác để bổ sung vốn cho Chương trình 135, tổ chức lồng ghép các nguồn vốn còn hạn chế.

**3. Duy tu bảo dưỡng công trình CSHT. (Có biểu chi tiết đính kèm)**

- + Kế hoạch vốn giao : 118 triệu đồng.
- + Vốn đã phân bổ : 118 triệu đồng.
- + Tiến độ thực hiện : Đã thực hiện xong.
- + Kết quả giải ngân: 104.256.000 đồng. Đạt tỷ lệ 88 % so với kế hoạch vốn giao.

Trên đây là tình hình triển khai và kết quả giải ngân Chương trình 135 năm 2016 trên địa bàn huyện Minh Long, kính báo Ban Dân tộc tỉnh biết để hướng dẫn thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Ban Dân tộc;
- CT, các PCT;
- P. Dân tộc;
- C, PCVP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



Đình Văn Điết

KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ TỈ LỆ GIẢI NGÂN VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2016  
(Kèm theo Báo cáo của UBND huyện Minh Long)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên Dự án	Đơn vị thực hiện	Tổng mức đầu tư	Vốn đã bố trí trong năm	Vốn đã giải ngân	Tỉ lệ giải ngân (%)	Ghi chú
I	UBND xã Long Sơn		1.647	1.136	868,26		
1	Hỗ trợ phát triển sản xuất	UBND xã Long Sơn	254	254	0	0	
2	Đầu tư cơ sở hạ tầng	UBND xã Long Sơn	1.275	764	764	100	
a	Đường GTNT xã Long Sơn tuyến Gò Sét- Biều Qua nói dài (GD 2)	UBND xã Long Sơn	1.275	764	764	100	
3	Sự nghiệp duy tu bảo dưỡng	UBND xã Long Sơn	118	118	104.256	88.3	
a	Sửa chữa Nhà văn hoá thôn Gò Tranh- Xã Long Sơn	UBND xã Long Sơn	118	118	104.256	88.3	
II	UBND xã Long Hiệp		1.715	920	315,43		
1	Hỗ trợ phát triển sản xuất	UBND xã Long Hiệp	200	200	0	0	
2	Đầu tư cơ sở hạ tầng	UBND xã Long Hiệp	1.515	720	315,43		
a	Bê tông đường TD 13	UBND xã Long Hiệp	750	180	150	83	
b	Đường từ nhà ông Giúp đến Gò Chòi- Ru Ri	UBND xã Long Hiệp	255	180	0	0	
c	Đường nhà ông Tối- cánh Đồng Len	UBND xã Long Hiệp	255	180	0	0	
d	Tường rào, công ngõ, sân bê tông nhà văn hoá thôn Thiệp Xuyên	UBND xã Long Hiệp	255	180	165,43	91.9	
III	UBND xã Long Mai		1.513	953	953		
1	Hỗ trợ phát triển sản xuất	UBND xã Long Mai	238	238	238	100	
2	Đầu tư cơ sở hạ tầng	UBND xã Long Mai	1.275	715	715	100	
a	Đường GTNT nhà ông Ê- tính lộ 628	UBND xã Long Mai	1.275	715	715	100	
.IV	UBND xã Long Môn		1.566	1.166	439		

TT	Tên Dự án	Thời gian KC-HT	Đơn vị thực hiện	Tổng mức đầu tư	Vốn đã bố trí trong năm	Vốn đã giải ngân	Tỉ lệ giải ngân (%)	Ghi chú
1	Hỗ trợ phát triển sản xuất	2016	UBND xã Long Môn	291	291	0	0	
2	Đầu tư cơ sở hạ tầng			1.275	875	438.779		
a	Thông tuyến đường Làng Mùm- Cà Xen	2016	UBND xã Long Môn	1.275	875	438.779	50	
V	UBND xã Thanh An			1.517	969	696.29		
1	Hỗ trợ phát triển sản xuất	2016	UBND xã Thanh An	242	242	0.00		
2	Đầu tư cơ sở hạ tầng			1.275	727	696.29		
a	Nâng cấp công qua đường thôn Làng Đố và Diệp Thượng	2016	UBND xã Thanh An	1.275	727	696.29		