

Số: /BC-UBND

Minh Long, ngày tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2025
(Đến ngày 31 tháng 10 năm 2025)**

Thực hiện Công văn số 1449/UBND-KTHT ngày 16/8/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025. UBND xã Minh Long báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đến ngày 31 tháng 10 năm 2025, như sau:

1. Tình hình quản lý, triển khai thực hiện các công trình

Tổng số công trình của 03 xã thuộc huyện Minh Long (cũ) (gồm 03 xã Thanh An, Long Hiệp, Long Môn) được chuyển giao về cho xã Minh Long quản lý năm 2025 là: 26 công trình, trong đó công trình dở dang năm 2024 chuyển sang là 02 công trình; công trình thuộc kế hoạch thực hiện khởi công mới năm 2025 là 24 công trình. Đã tổ chức triển khai thi công xong 25/26 công trình (trong đó 02 công trình dở dang 2024 và 23 thuộc kế hoạch vốn năm 2025), còn 01 công trình đã phê duyệt xong báo cáo kinh tế kỹ thuật đang thực hiện các thủ tục tiếp theo để tổ chức đấu thầu thi công. Đã tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng 17/25 công trình, 08/25 công trình đã thi công xong chuẩn bị tổ chức nghiệm thu.

2. Thanh toán vốn đầu tư theo kế hoạch năm 2025

- Tổng kế hoạch vốn năm 2025: 28.163,553 triệu đồng (*Ngân sách TW: 4.849,8 triệu đồng; ngân sách Tỉnh: 20.325,024 triệu đồng; ngân sách xã: 2.988,729 triệu đồng*), trong đó kế hoạch vốn 2024 kéo dài sang năm 2025: 3.727,024 triệu đồng.

- Đến nay đã giải ngân là: 17.905,202 triệu đồng, đạt 64% kế hoạch.

2.1. Chi tiết từng nguồn vốn như sau:

- **Nguồn vốn CTMTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN:**

Tổng kế hoạch vốn trong năm 2025 là 4.111,562 triệu đồng (*trong đó: Ngân sách Trung ương: 3.575 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 357 triệu đồng, ngân sách xã: 179,562 triệu đồng*); đến nay đã giải ngân là: 2.502,192 triệu đồng, đạt 61% (*trong đó: Ngân sách Trung ương: 2.191,538 triệu đồng, ngân sách Tỉnh: 212,033 triệu đồng, ngân sách xã: 98,621 triệu đồng*).

- **Nguồn vốn CTMTQG xây dựng nông thôn mới:**

Tổng kế hoạch vốn trong năm 2025 là 24.051,991 triệu đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2025 là: 21.083,967 triệu đồng, vốn kéo dài 2.968,024 triệu đồng. Đến nay đã giải ngân là: 15.403,010 triệu đồng, đạt 64 % kế hoạch, trong đó kế hoạch vốn năm 2025 là: 12.510,731 triệu đồng, vốn kéo dài 2.892,279 triệu đồng.

(Báo cáo kèm theo phụ lục và Biểu số 01a/TTKHN)

3. Khó khăn

Việc sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 đang tạo ra nhiều thách thức trong quản lý và thực hiện đầu tư công, khó khăn trong việc xác định chủ thể giao đầu mỗi đầu tư các công trình đầu tư xây dựng cơ bản của các nguồn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai thực hiện giải ngân các dự án.

Tuy nhiên đến nay Xã Minh Long đã điều chỉnh chủ đầu tư và đã giao cho phòng chuyên môn của xã tiếp tục quản lý triển khai thực hiện.

Phân đầu đến ngày 15 tháng 12 năm 2025 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

UBND xã Minh Long kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- CT, các PCT. UBND xã;
- C, PCVP;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Điết

