

TT	TÊN DỰ ÁN	Nhóm dự án	Địa điểm xây dựng	Quy mô đầu tư	Dự kiến thời gian KC-HT ^(*)	Quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế KHV đã giao đến năm 2025	Lũy kế vốn bố trí đến năm 2025 ^(*)	Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030	Kế hoạch vốn năm 2026			Lũy kế giá trị giải ngân	Khối lượng đã thực hiện	Dự kiến khối lượng thực hiện năm 2026	Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng	Khó khăn vướng mắc	Đề xuất kiến nghị	Ghi chú
											Tổng kế hoạch vốn 2026	Vốn bố trí năm 2026	Vốn 2025 KD sang 2026							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		16	13	14	15	16	17	18	19
1	Đường và kè chống sạt lở từ xóm mới đến suối Tia, xã Long Hiệp, huyện Minh Long	B	Xã Minh Long	Đầu tư xây dựng mới đường giao thông dài 1.869,06m, quy mô cấp II; Công trình HTKT cấp III; Công trình NN&PTNT, cấp nước, cấp điện cấp IV, Kè chống sạt lở toàn tuyến 1.067,44m	2022-2026	2002/QĐ-UBND ngày 30/12/2021	139.990	124.523	124.523	12.000	12.000	12.000	1.098	123.424,0	123.424,0	9.618	Dự án đã bồi thường 104 thửa đất/31.493,9m2/66 hộ dân và 8 tổ chức với tổng giá trị bồi thường 7.184.861.000đồng. Còn lại 08 hộ/11 thửa đất/1.103,7m2 (03 hộ phải bố trí TĐC, 01 hộ yêu cầu bồi thường đất ở có cùng diện tích thu hồi)	- Phản vướng mắc: Người dân chưa đồng ý vị trí TĐC cũng như đơn giá bồi thường-hỗ trợ. - Vướng mắc thủ tục chuyển mục đích và giao đất dự án		Tiến độ thực hiện đến nay đạt khoảng 95% khối lượng còn lại chủ yếu là hoàn thành một số hạng mục xây lắp, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn vướng mắc; hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và bàn giao công trình đưa vào sử dụng
2	Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang (Đoạn từ Đập Suối Lớn đến cầu Long Mai)	C	Xã Minh Long - Xã Sơn Mai	- Chiều dài tuyến L = 1.949,5m. - Hình thức công trình: kè mái nghiêng; đỉnh kè có bố trí lan can. - Công trình trên tuyến kè: 29 cái. + Công thoát nước số lượng 09 cái, kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. + Bậc cấp lên xuống 20 cái, kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. - Đập dâng (01 đập) trên sông để tạo nguồn, cấp nước cho nông nghiệp kết hợp tạo cảnh quan.	2023 - 2026	1437/QĐ-UBND ngày 04/12/2023	79.990	55.000	55.000	24.000	24.000	24.000		55.000,0	55.000,0	11.760	Đã hoàn thành công tác bồi thường, GPMB, TĐC	Không		Tiến độ thực hiện đến nay đạt khoảng 90% khối lượng còn lại chủ yếu là hoàn thiện các hạng mục xây lắp, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và bàn giao công trình
3	Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Minh Long	C	Xã Minh Long		2024-2025	Số 1820/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023	8.857				1.206	-	1.206			1.206				Đã phê duyệt quyết toán dự án
4	Dự án bố trí ổn định dân cư vùng ĐBKK thôn Làng Trê	C	Xã Minh Long		2022-2024	Số 1447/QĐ-UBND ngày 30/8/2022	6.308				265	-	265			265				Đã phê duyệt quyết toán dự án
5	Xây dựng 02 phòng công vụ cho giáo viên trường PTDTNT THCS Minh Long (Khu B)	C	Xã Minh Long		2025	222/QĐ-UBND ngày 28/3/2025	412				9	-	9			9				Đã phê duyệt quyết toán dự án
6	Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Làng Giữa	C	Xã Minh Long		2024	Số 301a/QĐ-UBND, ngày 16/4/2024	1.150				1	-	1			1				Đã phê duyệt quyết toán dự án
7	Hệ thống thoát nước Khu dân cư tập đoàn 11 xóm Huy Reo Hà	C	Xã Minh Long		2025	333/QĐ-UBND ngày 17/4/2025	862				9	-	9			9				Đã phê duyệt quyết toán dự án
8	Đường nội bộ khu định canh định cư thôn Làng Trê	C	Xã Minh Long		2025	Số 622/QĐ-UBND ngày 13/5/2025	900				11	-	11			11				Đã phê duyệt quyết toán dự án
9	Đường từ nước Rum đi Gò Cang	C	Xã Minh Long		2025	256/QĐ-UBND ngày 4/4/2025	1.035				27	-	27			27				Đã phê duyệt quyết toán dự án
10	Bê tông xi măng đường Làng Vang - Ru Trắc 9	C	Xã Minh Long	Chiều dài tuyến đường L=457,63m	2024	Số 1814/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023	1.153				0	-	0			0				Đã phê duyệt quyết toán dự án