

Số: 178 /BC-UBND

Minh Long, ngày 04 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

**Về tình hình thực hiện Dự án được giao kế hoạch vốn năm 2024
từ nguồn thu tiền sử dụng đất**

Thực hiện Thông báo số 200/TB-UBND ngày 26/4/2024 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn tại cuộc họp ngày 23/4/2024. UBND huyện Minh Long báo cáo tình hình thực hiện Dự án được giao kế hoạch vốn năm 2024 từ nguồn thu tiền sử dụng đất, cụ thể như sau:

Huyện Minh Long có 01 Dự án: Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang (Đoạn từ Đập Suối Lớn đến cầu Long Mai).

1. Tình hình thực hiện dự án:

- Tổng mức đầu tư của Dự án là 79,990 tỷ đồng với quy mô đầu tư Chiều dài tuyến kè L=1949,5m, đập dâng trên sông số lượng 01 cái, công trình trên tuyến số lượng 29 công trình; Thời gian thực hiện: 2023-2026.

- Hiện nay, dự án đang trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu khảo sát, thiết kế sau thiết kế cơ sở.

- Vì vậy theo điểm b khoản 3 tại Thông báo kết luận số 200/TB-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi thì thời gian thực hiện đối với Dự án là không cấp bách và không hoàn thành trong năm 2024.

2. Về thực hiện vốn đầu tư:

- Vốn bố trí năm 2024: Ngân sách tỉnh là 30 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất (tại quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi). Hiện nay chưa có thông báo vốn nên chưa giải ngân.

UBND huyện Minh Long báo cáo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT tỉnh;
- CT, PCT UBND huyện;
- VP: C, PCVP huyện;
- Phòng TCKH huyện;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH



Đinh Văn Điết