

Số: /BC-UBND

Minh Long, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO

Tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Minh Long năm 2025

Trên cơ sở Công văn số 3477/SNNMT-PQT ngày 06/06/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc đề nghị tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2025. UBND huyện Minh Long báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Ban chỉ đạo huyện được thành lập tại Quyết định số 1080-QĐ/HU ngày 30/10/2024 của Huyện ủy Minh Long và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tại Quyết định số 03-QĐ/BCĐ ngày 29/11/2024, Quyết định số 1187-QĐ/HU ngày 21/3/2025 của Huyện ủy Minh Long về việc kiện toàn BCĐ; sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy chế hoạt động của BCĐ tại Quyết định số 16-QĐ/BCĐ ngày 25/3/2025 để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp, sáp nhập một số cơ quan ở cấp huyện.

2. Phân công cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo huyện

Phòng Nội vụ là Cơ quan Thường trực tại Quyết định số 1187-QĐ/HU ngày 21/3/2025 của Huyện ủy Minh Long.

3. Ban chỉ đạo ban hành Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 29/11/2024 về triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện đến năm 2025; Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 04/12/2024 về Tổ chức Lễ phát động vận động ủng hộ Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn huyện. Ngày 13/12/2024, Chỉ đạo tổ chức Lễ phát động vận động ủng hộ Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn huyện. Qua Lễ phát động đã vận động, tiếp nhận từ các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện, chung tay ủng hộ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện, với số tiền hơn 873 triệu đồng.

4. Công tác chỉ đạo, điều hành: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh, UBND huyện xây dựng kế hoạch thực Chương trình trên địa bàn huyện¹, chỉ đạo UBND các xã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn 05/05 xã, và tổ chức rà soát, xác định số lượng và danh sách đối tượng có nhu cầu xây dựng và sửa chữa nhà ở đến năm 2025 (bao gồm cả 03 chương trình: (1) Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; (2) Hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển

¹ Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 23/12/2024 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện đến năm 2025.

kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; (3) Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân).

5. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình:

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các cấp chính quyền, các ngành liên quan tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua Lễ phát động, khởi công; thông qua các cuộc họp thôn, tiếp xúc cử tri; thông qua mạng Zalo, Facebook, Báo chí. Đài phát thanh huyện với hơn 16 lượt tin, bài, phóng sự được đăng tải tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của nhân dân, từng bước hình thành ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo.

Công tác tuyên truyền đã truyền tải đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp về mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Qua đó đã thu hút sự quan tâm hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ... ủng hộ kinh phí, phương tiện, ngày công tham gia triển khai thực hiện Chương trình; làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc tiếp tục phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” quý báu của dân tộc; giúp các hộ dân nghèo, khó khăn về nhà ở có được nhà ở chắc chắn, an toàn, ổn định cuộc sống, vươn lên giảm nghèo.

II. RÀ SOÁT NHU CẦU XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT CỦA ĐỊA PHƯƠNG

1. Quyết định phê duyệt nhu cầu của địa phương: Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 14/2/2025 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở năm 2025.

2. Nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát của địa phương

Đơn vị tính: nhà

TT	Nội dung	Tổng cộng	Xây mới	Sửa chữa
(a)	(b)	(c)=(d)+(đ)	(d)	(đ)
1	Hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ			
	Tổng số	46	25	21
	<i>Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số</i>	38	22	16
2	CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	11	11	
3	Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình			

TT	Nội dung	Tổng cộng	Xây mới	Sửa chữa
	xóa nhà tạm, nhà đột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo			
3.1	Tổng số = 3.2 + 3.3	140	107	33
	<i>Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số</i>	125	97	28
3.2	Hộ nghèo	110	91	19
3.3	Hộ cận nghèo	30	16	14
	TỔNG CỘNG = 1+2+3	197	143	54

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CỦA ĐỊA PHƯƠNG (từ khi triển khai thực hiện ước đến ngày 11/6/2025)

1. Kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn đến nay

Đơn vị tính: nhà

TT	Nội dung	Nhu cầu xóa nhà tạm, nhà đột nát của địa phương	Số nhà đang thi công			Số nhà hoàn thành			Tổng số nhà đã triển khai thực hiện (nhà)	Tỷ lệ đã triển khai thực hiện (%) So với nhu cầu
			Tổng số	Xây mới	Sửa chữa	Tổng số	Xây mới	Sửa chữa		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	$d=\tilde{d}+e$	<i>d</i>	<i>e</i>	$f=g+h$	<i>g</i>	<i>h</i>	$I=d+f$	$K=c/i*100$
1	Hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ	46				46	25	21	46	100%
	Tổng số	46				46	25	21		
	<i>Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số</i>	38				38	22	16		
2	CTMTQG	11			0	11	11	0	11	100%

TT	Nội dung	Nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát của địa phương	Số nhà đang thi công			Số nhà hoàn thành			Tổng số nhà đã triển khai thực hiện (nhà)	Tỷ lệ đã triển khai thực hiện (%) So với nhu cầu
			Tổng số	Xây mới	Sửa chữa	Tổng số	Xây mới	Sửa chữa		
	phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi									
3	Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo	140				140	107	33	140	100%
3.1	Tổng số = 3.2 + 3.3	140				140	107	33		
	<i>Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số</i>	125				125	97	28		
3.2	Hộ nghèo	110				110	91	19		
3.3	Hộ cận nghèo	30				30	16	14		
	TỔNG CỘNG = 1+2+3	197				197	143	54		

2. Kết quả huy động nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

a) Hỗ trợ nhà ở đối với người có công và thân nhân liệt sĩ

- Tổng kinh phí: 2.480 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách nhà nước : 2.280 triệu đồng (Ngân sách trung ương: 1.824 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 456 triệu đồng) (theo Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 19/03/2025 là 2.280 triệu đồng, tuy nhiên căn cứ nhu cầu thực tế UBND huyện phân bổ số tiền **2.160 triệu đồng** tại Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND huyện)

+ Nguồn huy động xã hội hóa: 200 triệu đồng. (ngân hàng Vietcombank Quảng Ngãi tài trợ)

b) Hỗ trợ nhà ở từ CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Tổng kinh phí: 660 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách trung ương: 440 triệu đồng.

+ Ngân sách tỉnh: 44 triệu đồng.

+ Ngân sách huyện: 22 triệu đồng.

+ Huy động xã hội hóa: 154 triệu đồng.

c) Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

- Tổng kinh phí: 10.683 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024: 7.710 triệu đồng (theo Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 với số tiền 7.710 triệu đồng, tuy nhiên căn cứ nhu cầu thực tế UBND huyện đã phân bổ số tiền **4.970 triệu đồng** tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND huyện).

+ Ban Vận động “Quỹ vì người nghèo” tỉnh phân bổ kinh phí, nguồn tài trợ từ Tập đoàn xăng dầu theo Quyết định số 24/QĐ-BVĐ ngày 11/11/2024, số tiền 100 triệu đồng.

+ Kinh phí do địa phương tự huy động: 2.873 triệu đồng, trong đó:

* Kinh phí tổ chức cá nhân ủng hộ tại Lễ phát động: 873 triệu đồng;

* Ngân hàng BIDV tài trợ: 2.000 triệu đồng;

3. Kết quả giải ngân kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát (tính đến 11/06/2025)

a) Giải ngân kinh phí hỗ trợ nhà ở đối với người có công và thân nhân liệt sĩ

Tổng kinh phí đã giải ngân: 2.210 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn ngân sách nhà nước: 2.010 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%. (Chỉ giải ngân theo nhu cầu thực tế của hộ dân, số tiền còn lại nộp trả ngân sách)

- Từ nguồn huy động xã hội hóa: 200 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%

b) Giải ngân kinh phí hỗ trợ nhà ở từ CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tổng kinh phí đã giải ngân: 660 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100% , trong đó:

- + Từ nguồn ngân sách trung ương: 440 triệu đồng.
- + Từ nguồn ngân sách tỉnh: 44 triệu đồng.
- + Từ nguồn ngân sách huyện: 22 triệu đồng.
- + Từ nguồn huy động xã hội hóa: 154 triệu đồng.

c) Giải ngân kinh phí hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Tổng kinh phí đã giải ngân 7.877 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách nhà nước: 4.910 triệu đồng; đạt tỷ lệ 100%. (Chỉ giải ngân theo nhu cầu thực tế số hộ thực hiện, số tiền còn lại nộp trả ngân sách).
- Ban Vận động “Quỹ vì người nghèo” tỉnh: 100 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%.
- Kinh phí do địa phương tự huy động: 2.867 triệu đồng, trong đó:
 - + Kinh phí BCD huyện vận động tại Lễ phát động: 867 triệu, tỷ lệ 100%. (Số tiền còn lại nộp cho UB MTTQVN tỉnh)
 - + Ngân hàng BIDV tài trợ: 2.000 triệu đồng; tỷ lệ 100%.

4. Đánh giá những thuận lợi; khó khăn, vướng mắc; kinh nghiệm

a. Ưu điểm

- Chương trình triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện được thực hiện kịp thời, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.
- Ban Chỉ đạo huyện tập trung, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát địa bàn cơ sở, nắm chắc số lượng nhà ở được hỗ trợ, thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, bảo đảm chất lượng theo quy định.
- Cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát các xã xây dựng kế hoạch, xác định rõ tiến độ thực hiện theo từng mốc thời gian; đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp, hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở đúng kế hoạch.
- Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện tích cực hưởng ứng, hỗ trợ, đóng góp thực hiện Chương trình triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện.
- Công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện sát với cơ sở giúp người dân trên địa bàn kịp nắm bắt kịp thời chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.
- Qua thời gian thực hiện, Chương trình trên địa bàn huyện đã có hiệu quả nhất là về cơ sở hạ tầng giúp bà con ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

b. Hạn chế

- Một số địa phương còn lúng túng trong khâu lập danh sách, xác minh, đánh giá đối tượng thụ hưởng; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hỗ trợ còn chưa thật sự hiệu quả.

- Việc phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai còn thiếu nhịp nhàng, chưa thật sự đồng bộ, dẫn đến lúng túng trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là ở giai đoạn đầu của chương trình, song với sự quyết tâm và chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã khắc phục khó khăn, nỗ lực triển khai và hoàn thành vượt tiến độ được giao.

5. Bài học kinh nghiệm

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp

+ Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát phải được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; Cần có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

2. Công tác điều tra, rà soát, đánh giá đúng thực trạng

+ Cần điều tra kỹ lưỡng, đúng đối tượng, tránh sai sót, trùng lặp hoặc bỏ sót; Phân loại rõ nhóm đối tượng để có phương án hỗ trợ phù hợp (hộ nghèo, cận nghèo, chính sách, hoàn cảnh đặc biệt...).

3. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể

+ Mặt trận, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân... tham gia tuyên truyền, giám sát và hỗ trợ thực hiện. Tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, nâng cao tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động

+ Giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của chương trình, tự giác, tích cực tham gia đóng góp công sức, vật liệu, ngày công lao động... Định hướng dư luận, tránh tâm lý ỷ lại, trông chờ vào hỗ trợ Nhà nước.

5. Giám sát, kiểm tra chặt chẽ trong quá trình triển khai

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình tốt

Tổ chức hội nghị tổng kết toàn huyện sau khi hoàn thành chương trình năm 2025 để đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện.

Nhân rộng các mô hình nhà ở hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội, phong tục tập quán của người dân từng vùng.

2. Chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ nhà ở năm 2026 và giai đoạn tiếp theo

Căn cứ tình hình thực tế, tiếp tục xây dựng kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách còn khó khăn về nhà ở trong năm 2026.

Tích cực đề xuất, kiến nghị cấp trên bố trí nguồn lực và cho phép triển khai tiếp tục chương trình giai đoạn mới.

V. Kiến nghị, đề xuất: Không

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Minh Long, kính báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở NN&MT tỉnh;
- TT BCĐ xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Các phòng: Nội vụ, NN&MT, Kinh tế, HT&ĐT, Tài chính – Kế hoạch, Dân tộc & Tôn giáo huyện;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Bảy